



الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية و البيئة
بلدية جربة حومة السوق

متابعة المشاريع البلدية الى غاية 28 جانفي 2019



1- مشروع تهذيب حي الزاوية – الجوامع

للحد من التفاوت الجهوي .

مكونات المشروع :

ترصيف كامل " ثويران " بالقوالب المتشابكة – قرابة 8000 م²

تصريف مياه الأمطار بالحي – قرابة 200 م خ من القنوات

تركيز عدد 14 وحدة إضاءة

تعبيد الطرقات : حسب المثال التالي



1000.000 دينار	<u>الكلفة الأولية للمشروع :</u>
مساعدة موظفة	<u>طريقة التمويل :</u>
1000.000 دينار بعد الملحق	<u>الكلفة بعد طلب العروض :</u>
	<u>المقاولات التي تنجز المشروع :</u>
شركة الأشغال العامة التونسية STGT	
262 يوما	<u>المدة التعاقدية :</u>
22 جوان 2018	<u>انطلاق الأشغال :</u>
	<u>نسبة تقدم الاشغال : 80 %</u>

2- اشغال التنوير العمومي بكامل المنطقة البلدية :

مكونات المشروع :

انجاز 260 وحدة إضاءة بكامل المنطقة البلدية حسب الجدول التالي :

عدد	الأماكن المقترحة	عدد الفوانيس المقترحة	عدد الفوانيس حسب طلب العروض	الملاحظات
1	إنارة مفترق مزرابية - غيزن	12	12	مفترق دائري
2	التنوير العمومي بمنطقة غيزن - مزرابية	52	40	حسب فرضيتين
3	النوير العمومي بمنطقة - القشعيين	26	23	متفرقة
4	التنوير العمومي بمنطقة صدغيان	25	19	متفرقة
5	التنوير العمومي بمنطقة والغ	23	18	متفرقة
6	التنوير العمومي بمنطقة البساتين انطلاقا من مفترق SONEDE	40	35	شبكة جديدة
7	التنوير العمومي بمنطقة مرقان	10	8	تمديد شبكة
8	التنوير العمومي بمنطقة الحشان - سيدي زكري	30	30	شبكة جديدة
9	التنوير العمومي بمنطقة مليثة الجنوبية	20	15	تمديد شبكة
10	التنوير العمومي بنج الأخوة بني باندو	15	10	شبكة جديدة
11	التنوير العمومي بمليثة الشمالية	40	22	حسب فرضيتين
	الجملة	293	232	

الكلفة الاولى للمشروع : 592.000 دينار

طريقة التمويل : 500.000 دينار قرض

92.000 دينار مساعدة غير موظفة

الكلفة بعد طلب العروض و الملحق و الدراسة: 595.000 دينار

المقاولات التي تنجز المشروع : الشركة المتوسطة للأشغال.

المدة التعاقدية : 120 يوما

انطلاق الأشغال : 02 جويلية 2018

نسبة تقدم الاشغال : 85 %

3- اشغال تهيئة القسط الثانى من شارع الحبيب بورقيبة :

مكونات المشروع :

الترصيف بالقوالب المتشابكة

الإضاءة التجميلية – 16 وحدة إضاءة

التعبيد بالخرسانة الاسفلتية

انجاز مساحة خضراء

الكلفة الأولية للمشروع : 400.000 دينار - قرض

الكلفة بعد طلب العروض : 400.000 دينار باعتبار الانارة التجميلية

المقاولات التي تنجز المشروع : شركة بن مبروك للاستثمارو الأشغال

المدة التعاقدية : 252 يوما

انطلاق الأشغال : 01 فيفري 2018

نسبة الانجاز : 70 %

تم اعداد ملحق صفقة في الغرض

4- اشغال صيانة الطرقات برنامج 2018 :

مكونات المشروع :

اصلاح الطرقات و الارصفة بكامل المنطقة البلدية :
اصلاح الحفر اصلاح التكسيرات – اصلاح الارصفة و حافات الطرقات
الكلفة الاولى للمشروع : 350.000 دينار
طريقة التمويل : مساعدة غير موظفة
الكلفة بعد طلب العروض : 320.000 دينار
المقاولات التي تتجز المشروع :

1- 119.000 دينار : شركة الاشغال العامة التونسية STGT

المدة التعاقدية : 100 يوما

انطلاق الأشغال : 22 جوان 2018

2- 200.100 دينار : شركة السلامة – حلمي كروية

المدة التعاقدية : 138 يوما

انطلاق الأشغال : 15 اوت 2018

و تم فسخ الصفقة

اقتناء معدات نظافة وطرقات بلدية جربة حومة السوق

مكونات المشروع :

اقتناء آلة ناشرة للأسفلت 1000 لتر

اقتناء صهريج للسقي 5000 لتر

اقتناء صهريج لتفريغ أبار الرواغ 5000 لتر

اقتناء 200 حاوية حديدية 770 لتر

الكلفة الأولية للمشروع : 140.000 دينار

الكلفة بعد طلب العروض : 140.000 دينار

المزودون :

اقتناء صهريج لتفريغ أبار الرواغ 5000 لتر : شركة SITAR

اقتناء 200 حاوية حديدية 770 لتر : شركة ACEM plus

بصدد التوريد

اقتناء صهريج للسقي 5000 لتر شركة SOCOOPEC

اقتناء صهريج لتفريغ أبار الرواغ 5000 لتر

بصدد إعادة طلب العروض